

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	135.096,72	4,13%	12,50%	16.887,09	12,50%	16.887,09	12,50%	16.887,09	12,50%	16.887,09	12,50%	16.887,09	12,50%	16.887,09	12,50%	16.887,09	12,50%	16.887,09
2	MOVIMENTO EM TERRA	168.420,42	5,14%	25,00%	42.105,11	20,00%	33.684,08	20,00%	33.684,08	15,00%	25.263,06	10,00%	16.842,04	10,00%	16.842,04		-		-
3	MICRODRENAGEM	798.719,46	24,39%	20,00%	159.743,89	20,00%	159.743,89	20,00%	159.743,89	20,00%	159.743,89	20,00%	159.743,89		-		-		-
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.119.897,21	64,73%		-		-		-		-	20,00%	423.979,44	40,00%	847.958,88	40,00%	847.958,88		-
5	SINALIZAÇÃO	38.838,46	1,19%		-		-		-		-		-		-	50,00%	19.419,23	50,00%	19.419,23
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	13.957,56	0,43%		-		-		-		-		-		-	50,00%	6.978,78	50,00%	6.978,78
TOTAIS		R\$ 3.274.929,83	100,00%	6,7%	R\$ 218.736,09	6,4%	R\$ 210.315,07	6,4%	R\$ 210.315,07	6,2%	R\$ 201.894,05	18,9%	R\$ 617.452,47	26,9%	R\$ 881.688,02	27,2%	R\$ 891.243,98	1,3%	R\$ 43.285,10
ACUMULADO (R\$)				6,7%	218.736,09	13,1%	429.051,15	19,5%	639.366,22	25,7%	841.260,26	44,5%	1.458.712,73	71,5%	2.340.400,75	98,7%	3.231.644,73	100,0%	3.274.929,83

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
				% mês	R\$														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	135.096,72	4,13%		-		-		-		-		-		-		-		-
2	MOVIMENTO EM TERRA	168.420,42	5,14%		-		-		-		-		-		-		-		-
3	MICRODRENAGEM	798.719,46	24,39%		-		-		-		-		-		-		-		-
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.119.897,21	64,73%		-		-		-		-		-		-		-		-
5	SINALIZAÇÃO	38.838,46	1,19%		-		-		-		-		-		-		-		-
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	13.957,56	0,43%		-		-		-		-		-		-		-		-
TOTAIS		R\$ 3.274.929,83	100,00%		R\$ -														
ACUMULADO (R\$)				100,0%	3.274.929,83														