



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Projetos

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Objeto:** Serviços gerais de reforma e ampliação para o prédio do Centro Público De Economia Solidária (CEPES)

**Tabela Não Desonerada**

**Local:** Rua Antero de Oliveira nº434, Bairro Centro, Charqueadas/RS

Item	Descrição	Valor(R\$)	% Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.844,09	3,70%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
				3.168,84	3.168,81	4.753,22	4.753,22
2	SERVIÇOS INICIAIS	15.892,83	3,72%	100,00%			
				15.892,83	-	-	-
3	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTO DE TE	16.262,02	3,80%	100,00%			
				16.262,02	-	-	-
4	FUNDAÇÕES	25.445,23	5,95%	50,00%	50,00%		
				12.722,62	12.722,61	-	-
5	ESTRUTURAS	18.716,21	4,38%		50,00%	50,00%	
				-	9.358,11	9.358,10	-
6	PAVIMENTAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	61.098,14	14,28%		10,00%	10,00%	80,00%
				-	6.109,82	6.109,81	48.878,51
7	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	41.240,14	9,64%		10,00%	80,00%	10,00%
				-	4.124,02	32.992,11	4.124,01
8	ESQUADRIAS E CERCAMENTOS	35.220,95	8,23%			50,00%	50,00%
				-	-	17.610,48	17.610,47
9	COBERTURAS E FORROS	73.969,79	17,29%			50,00%	50,00%
				-	-	36.984,90	36.984,89
10	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	10.365,72	2,42%	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%
				5.182,87	3.109,71	1.036,57	1.036,57
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	12.493,04	2,92%	20,00%	20,00%	60,00%	
				2.498,62	2.498,60	7.495,82	-
12	INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO - TA	8.266,35	1,93%	80,00%	20,00%		
				6.613,08	1.653,27	-	-
13	INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO - FI	6.983,90	1,63%	80,00%	20,00%		
				5.587,12	1.396,78	-	-
14	INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SI	15.011,09	3,51%	80,00%	20,00%		
				12.008,88	3.002,21	-	-
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ALIMENTADOR PREDIAL	1.429,32	0,33%		100,00%		
				-	1.429,32	-	-
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TORNEIRA DE JAR	174,66	0,04%			100,00%	
				-	-	174,66	-
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - EXTRAVASOR/EXF	445,51	0,10%			100,00%	
				-	-	445,51	-
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - BARRILETE	1.507,90	0,35%			100,00%	
				-	-	1.507,90	-
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAF1	462,92	0,11%			80,00%	20,00%
				-	-	370,34	92,58
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAF2	456,81	0,11%			80,00%	20,00%
				-	-	365,45	91,36
21	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAF3	608,32	0,14%			80,00%	20,00%
				-	-	486,66	121,66
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.516,63	9,47%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%
				4.051,67	4.051,66	16.206,65	16.206,65
23	PINTURAS	20.692,37	4,84%			20,00%	80,00%
				-	-	4.138,48	16.553,89
24	SERVIÇOS FINAIS	4.645,97	1,09%				100,00%
				-	-	-	4.645,97
<b>VALOR TOTAL MENSAL</b>				83.988,55	52.624,92	140.036,66	151.099,78
<b>VALOR TOTAL ACUMULADO</b>		<b>427.749,91</b>	<b>100,00%</b>	83.988,55	136.613,47	276.650,13	427.749,91

Responsável Técnico: **Alex Koch de Almeida**  
Título: Engenheiro Ciivil  
Matrícula: 11689  
CREA/RS 216282