



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

## Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Projetos

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Objeto:** Serviços gerais de reforma dos prédios das bandeiras

**Tabela Desonerada**

**Local:** Av. Getúlio Vargas, s/nº, Centro, Charqueadas/RS

Item	Descrição	Valor(R\$)	% Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.435,74	7,21%	20,00% 3.087,16	20,00% 3.087,14	30,00% 4.630,72	30,00% 4.630,72
2	SERVIÇOS INICIAIS	9.915,52	4,63%	100,00% 9.915,52	0,00% -	0,00% -	0,00% -
3	REMOÇÕES	9.306,40	4,35%	100,00% 9.306,40	0,00% -	0,00% -	0,00% -
4	COBERTURAS E BEIRAIS	47.729,57	22,30%	50,00% 23.864,79	50,00% 23.864,78	0,00% -	0,00% -
5	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	4.459,76	2,08%	0,00% -	50,00% 2.229,88	50,00% 2.229,88	0,00% -
6	ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTO	102.354,90	47,82%	0,00% -	10,00% 10.235,49	10,00% 10.235,49	80,00% 81.883,92
7	ESQUADRIAS	9.857,93	4,61%	0,00% -	10,00% 985,80	80,00% 7.886,34	10,00% 985,79
8	PLATIBANDA EM ALVENARIA	14.082,41	6,58%	0,00% -	0,00% -	50,00% 7.041,21	50,00% 7.041,20
9	SERVIÇOS FINAIS	892,11	0,42%	0,00% -	0,00% -	50,00% 446,06	50,00% 446,05
<b>VALOR TOTAL MENSAL</b>				46.173,87	40.403,09	32.469,70	94.987,68
<b>VALOR TOTAL ACUMULADO</b>		<b>214.034,34</b>	<b>100,00%</b>	46.173,87	86.576,96	119.046,66	214.034,34

Responsável Técnico: **Alex Koch de Almeida**

Título: Engenheiro Civil

Matrícula: 11689

CREA/RS 216282