



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Projetos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Construção de Gavetas Mortuárias 2º ETAPA (90 MÓDULOS)

Tabela Desonera

Local: Av Bento Gonçalves nº 2301

-

Item	Descrição	Valor(R\$)	% Item	Mês 1	Mês 2
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.532,98	8,57%	50,00% 7.266,49	50,00% 7.266,49
2	SERVIÇOS INICIAIS	1.109,84	0,65%	100,00% 1.109,84	0,00% -
3	FUNDAÇÕES	5.186,78	3,06%	100,00% 5.186,78	0,00% -
4	ESTRUTURAS E REGULARIZAÇÃO PISO GAVETA	54.707,45	32,28%	40,00% 21.882,98	60,00% 32.824,47
5	ALVENARIAS	50.292,56	29,67%	40,00% 20.117,03	60,00% 30.175,53
6	ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTO	22.143,89	13,07%	40,00% 8.857,56	60,00% 13.286,33
7	PISOS - TAMPAS	6.340,82	3,74%	40,00% 2.536,33	60,00% 3.804,49
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.621,66	1,55%	40,00% 1.048,66	60,00% 1.573,00
9	DIVERSOS	12.552,36	7,41%	40,00% 5.020,94	60,00% 7.531,42
VALOR TOTAL MENSAL				73.026,61	96.461,73
VALOR TOTAL ACUMULADO		169.488,34	100,00%	73.026,61	169.488,34

Responsável Técnico: **João Alberto F. Lima**

Título: Engenheiro Civil

Matrícula: 37867

CREA/RS 50033